


NOTAT

Til: Nordøy Grendelag
Fra: Per Haug
Kopi: Arbeidsgruppa og Rodeledere for Fiber te Våja
Dato: 2015-04-12
Emne: Status for bredbåndsutbygging på Kjerkesnevågen

All graving i fellesprosjektet ble avsluttet tidlig i 2014. Selve prosjektet er ikke avsluttet fra NTE sin side enda, siden det har vært stor interesse for å koble seg opp for andre enn det opprinnelige planlagte *Felt 1, 2 og 6* (se kart). I dag er 6 av 7 felt bygd ut og det er bare *Felt 3* som gjenstår.



Utbyggingsgrad (andel som har mulighet til å koble seg opp) er i dag på 96 %. Slik det ser ut nå, så ligger egenandel (forhøyet pluss ordinær) an til å bli betydelig lavere enn de forespeilte kr. 10.000,- pr innbygger.

Det jobbes fortsatt med å få til et tilbud for *Felt 3* samtidig som NTE vurderer å ta Skjemstad hyttefelt inn som en del av prosjektet. En avgjørelse på det blir trolig tatt før sommeren.

Det er planlagt en søknad til Inderøy kommune om stønad til privat graving. Søknaden vil basere seg på en liste med aktuelle kandidater etter opplysninger om grøftelengde og meterpris innhentet fra Farbu & Gausen. Et forslag er å dekke 50 % av gravekost utover 50 meter. Det er omtrent 10 stykker som blir omfattet av dette. Helge og Per jobber videre med søknaden.

Det har ikke vært møter i arbeidsgruppa siden avslutningsmarkering med middag på Berg Gård i november 2014. Arbeidsgruppa vil bestå og ha møter etter behov fram til NTE har avsluttet prosjektet.

For arbeidsgruppa for fiberbredbånd

Per Haug
m: 926 46 207
e: per.haug@hemit.no

Helge Holthe
m: 992 90 349